



Tipo Partenza
Num. 0043064
dei 20/08/2021

Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 10
municipalita10@pec.comune.napoli.it

Servizio Attività Tecniche
municipalita10.attivita.tecniche@pec.comune.napoli.it

DIPARTIMENTO SICUREZZA
Servizio Protezione Civile
protezione.civile@pec.comune.napoli.it

Servizio Polizia Locale
U.O. Polizia Locale - Fuorigrotta
polizialocale.fuorigrotta@pec.comune.napoli.it

e p.c.
Spett.le
COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Ciclo Integrato della Acque
ciclo.acque@pec.comune.napoli.it

Oggetto: Buca con vuoto sottostante - Via Andrea Doria altezza civ. 7.

Riscontro esito verifiche sulle reti idriche e comunicazione esecuzione saggi e scavi.

Nell'ambito delle verifiche sviluppate da ABC sulle reti idriche gestite nel pomeriggio di ieri 19.08.21, la scrivente Azienda ha riscontrando la presenza di un vuoto sottostante la sede stradale in Via Andrea Doria altezza civ. 7. Gli esiti delle verifiche sulle reti idriche gestite non hanno evidenziato problematiche cogenti correlabili al vuoto in oggetto.

A causa dell'occultamento dal tappetino stradale di numerosi chiusini di accesso alle infrastrutture fognarie ivi esistenti nella serata di ieri non si sono potute sviluppare completamente tutte le relative operazioni di ispezione e verifica delle infrastrutture fognarie esistenti, vista anche la difficoltà di ricostruire lo schema funzionale esistente che si è riscontrato essere differente da quanto riportato nella cartografia della rete fognaria trasferita alla scrivente Azienda dal precedente gestore.

Nella serata di ieri ABC ha provveduto a cantierare e mettere in sicurezza l'area interessata dal vuoto nel solido stradale.


Precauzionalmente a partire dalle ore 9.00 di oggi (20.08) la scrivente ABC eseguirà con proprie maestranze e propria impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione sulla rete fognaria cittadina (Consorzio SIIP S.c.a.r.l.) la messa a giorno dei chiusini di accesso alla rete fognaria, attività di pulizia, con automezzo per l'autoesurgo e canaljet, e scavi con saggi stradali per la messa a giorno nel punto della voragine al fine di fugare ogni dubbio sulla eventualità di disfunzioni/dissesti sulla rete fognaria gestita.

Con la presente si chiede, come sempre, il supporto alla Polizia Locale in indirizzo per la gestione della interferenza con il traffico veicolare e l'allontanamento di eventuali auto-moto in sosta nelle aree dove ABC eseguirà le lavorazioni, in particolare si è realizzato un restringimento della carreggiata stradale per lo sviluppo dell'area cantierata a ridosso del civ. 7, come sempre ABC ha provveduto ad installare tutta la cartellonistica di cantiere.

I lavori procederanno senza soluzione di continuità con una durata complessiva che sarà presuntivamente non superiore a 7 giorni lavorativi, salvo imprevisti ed eventuali allerte meteo sulla città di Napoli.

Allorquando saranno completate tali ulteriori verifiche e approfondimenti sarà cura della scrivente comunicarvi tempestivamente i relativi esiti per i dovuti aggiornamenti.

Si ringrazia per la collaborazione che certamente garantirete, distinti saluti,

Rete Fognaria
ing. Edmondo Albano


Reti Idriche Integrate
ing. Paolo Iandolo

